

1942

Sprawozdanie

z badania intelektualnej
elektrycznych wykonawczych

przez SPB

PROTOKÓŁ

rekolaudacji instalacyj elektrycznych, wykonanych przez firmę

Spółeczne Przedsiębiorstwo Budowlane (SPB)

Warszawa, Oddział w Katowicach ul. Mickiewicza Nr. 35
w budynku Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Gliwicach
ul. Zwycięstwa Nr. 20a, na skutek zamówienia
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Oddział w Gliwicach.

Rekolaudację przeprowadziła Komisja Rekolaudacyjna w dniach
8. i 10. lipca 1948 r.

Skład Komisji Rekolaudacyjnej:

Ze strony Banku G.K. (Oddział w Gliwicach):

1. Rezaczyński Stanisław, dyrektor Banku, jako przewodniczący,
2. Borlicki Bogusław, prokurent Banku,
3. Wocka Kazimierz, konserwator urządzeń elektrycznych Banku G.K.

Ze strony firmy S P B.

1. Inż. Nowicki Jan

Badanie techniczne instalacyj elektrycznych przeprowadził:

Dr. inż. Stanisław Fryze, prof. Politechniki Śląskiej,
działek Wydziału Elektrycznego.

Komisja Rekolaudacyjna w powyższym składzie stwierdziła,
co następuje:

- a) Wszystkie wykonane przez firmę SPB instalacje elektryczne funkcjonują prawidłowo.
- b) Próba z urządzeniem alarmowym, uzupełnionym dodatkowym dzwonkiem alarmowym prądu stałego, dostarczoną i zmontowaną według wskazań prof. Dr. S. Fryzega wypadła zupełnie zadowolająco.

c) Wszystkie te wady i usterki, zestawione w Protokole Koleudacyjnym z dnia 1. grudnia 1947 r., które firma SPB zobowiązała się usunąć do dnia 30. czerwca 1948, zostały własnym kosztem przez Firmę SPB usunięte. Komisja Rekoleudacyjna stwierdza, że Firma SPB okazała przytem maksimum dobrej woli, gdyż mimo znacznego obecnego podrożenia cen materiałów i robocizny w stosunku do cen z roku 1946 podanych w ofertach, wykonała wszystkie przeróbki na koszt własny w sposób zupełnie zadowalający. Bankowi C.K. zaliczyła Firma SPB tylko drobną kwotę

zł. 14 198,--

za dostarczenie zamówionych w czerwcu 1948 r.

2 nowych kontaktów telefonicznych

oraz za dostawę i montaż 1-nowego dzwonka alarmowego na prąd stały, wraz z instalacją przewodów doprowadzających.

Szczegółowy wykaz przeróbek uskuteczniionych przez Firmę SPB, zestawiony przez prof. Dr. S. Fryzego, zawiera Załącznik 1. do niniejszego Protokołu. Załącznik 2-gi stanowi odpis listu Firmy SPB z dnia 17. czerwca 1948 r.

Wobec powyższego, Komisja Rekoleudacyjna uznała, że Firma SPB uczyniła zadość swym zobowiązaniom, przyjętym przy podpisaniu Protokołu Koleudacyjnego, z dnia 1. grudnia 1947 r. i uchwaliła, aby Firmie SPB wypłacić bezwzględnie:

- 1) Resztę należności w kwocie zł. 288 221,96 zatrzymanej przy koleudacji w dniu 1. grudnia 1947 r.
- 2) Należność za rachunek Nr. 70/R z dnia 7. lipca 1948 w kwocie zł. 14 198,-- za dodatkowo zainstalowany dzwonek alarmowy prądu stałego, oraz 2 nowe kontakty telefoniczne.

Gliwice, dnia 10. lipca 1948

.....
/Stanisław Reszczyński/
Przewodniczący Komisji Rekoleud.

.....
/Dr. inż. Fryze Stanisław/
Prof. Politechn. Śląskiej

.....
/Borlicki Bogusław/
Prokurent B.G.K.

Slivice, dnia 21. maja 1947 (1)

Sprawozdanie

Dr. inż. Hanielowa Teresa

z badania altów i integrowania ^{budowa techniczna} instalacji elektrycznych, wykonanych przez Spółdzielnię Przemysłową Budowlaną (oddział w Katowicach), w gmachu ul. Zygmunta 2a, Biuro Komitetu Krajowego (oddział w Slivicach).

Pomocnik z dnia 4. kwietnia 1946 powierzył BSK (oddział w Slivicach) firmie SPB (oddział w Katowicach) wykonanie robót elektrycznych na sumie zł. 729 163,72, zgodnie z kosztorysami tej firmy z dnia 4. marca 1946 (z poprawionymi cennymi) i protokołami z dnia 9. marca 1946,

Roboty te (w gmachu przy ul. Zygmunta 2a) obejmowały:

1. Instalacje oświetlenia w biurach Biurowca, w doprowadzeniu kablowym, pionami, bezpiecznikami i na łączu kwoty zł 216 766,37, poprawione (cennymi) na zł 220 383,54
2. Instalacje telefoniczne z nową centralą ^{centrala} automatyczną 50-ko miejscową, awaryjną na 5 linii do miasta i protokołami wykonanymi i baterią akumulatorów; według oferty z dnia 23 II. 1946 na kwotę zł 315 067, -- poprawione (cennymi) na zł 315 782, --
3. Instalacje alarmowe, z własną baterią akumulatorów, pionami i instalacją sygnalizacyjną, zł 438 640, --
4. Instalacje elektryczne dwukablowe w biurach na kwotę zł 12 121,53, poprawione (cennymi) na zł 13 142,62
5. Instalacje elektryczne dwukablowe z kopie główną klatki schodowej do poręczowych lokali biurowych BSK na kwotę zł ~~20 001,98~~ 41 218,48, poprawione (cennymi) na zł 44 215,56

(cennymi) Razem zł 729 163,72

Uwaga: Poprawki dotyczą błędnie przez SPB obliczonych pozycji, skorygowanych przy przygotowaniu powyższego pomiaru z dnia 4. kwietnia 1946

Według brzmienia zamówienia BSK (Olsztyn w Świercach) z dnia 4. kwietnia 1946, wymienione wyżej roboty elektromontażowe miały być wykonane najpóźniej do dnia 1. czerwca 1946, pod rygorem karj wadcalnyj aż 5000 - ze względu na dzień wstąpienia.

Formuła tego zamówienia SPB nie dotrzymała, jako że zgodnie z montażem det podanych mi przez Technicznego dyrektora SPB, inż. Korwulduchowskiego:

Instalacje sieciowyj ukomponowano dnia 22. VI 1946
a zobaczono przez Elektrownię w dniu 25. VIII 1946

Instalacje telefoniczne ukomponowano dopiero w dniu 15. III 1947,

Instalacje alarmowe ukomponowano ^(dokonano) w dniu 4. III 1947.

Instalacje drzewiaste w brzoach ukomponowano w dniu 22. VI 1946,

Instalacje drzewiaste z wyjątkiem główny klatki schod. 14. VIII 1946.

Firma SPB uprawdliwia opóźnienie w ukomponowaniu robot elektromontażowych przy zamówieniu przez BSK zamówienia planowego (List inż. Taberichowskiego z dnia 21. I. 1946), trudnościami pojęzycznymi w wykonaniu szpota telefonicznego i akumulatorew, oraz pomanentem w przewidzianych dyspozycjach oszczędności wykonania instalacyj.

Bank Gosp. Krajowego utrzymać dyspozycje, z powodu opóźnienia tych robot i wyłączenia liczących w nich w instalacjach.

Więc wyprosta, że w takim stanie rzeczy, nie wydaje mi się możliwe wyprzedzanie karj ze roboty, mimo iż BSK pamięta dotkliwe straty wskutek niewykonania na termin - instalacje alarmowej i telefonicznej, co utraciło napęd rezerwowy na Karę BSK w dniu 3. X 1946.

elektroinstalacja

Wstępne badanie instalacji elektrycznej, co następuje:

Zamawiająca oszczędności jest wykonana na ogół prawidłowo, lecz wykazuje pewne zmiany słuszone kontaryzacji firmy SPB z dnia 4. marca 1946, z wiadomości powiadomienia dwójki punktów ~~projektu~~ ~~instalacji~~ ~~instalacji~~ w piwnicach (zamiast wykonanie na rolkach jest wykonanie pod tylnikiem w parciek Bergmannsweid). Tzw. Kosztobudowa informuje, że zmiany te indywidualnie nie wyraża iwi. S. Kolanowski, który sprawował nadzór techniczny ze strony B.S.K.

Wykonane zmiany spowodowały podwyższenie kosztu instalacji oszczędnościowej z ustalonej kwoty zł 220 383,54 na kwotę zł 268 043,04 uświadczoną w rachunku końcowym firmy SPB z dnia 31. grudnia 1946, oraz wyrażenie rachunku dodatkowego na kwotę zł 9 103,- na uzupełnienie instalacji elektrycznej na III piętrze, według rachunku SPB z dnia 24. maja 1947.

- Tunalska telefontorna sklada se z centrali automatycznej;
- typ miemiecki D.T.W. 30 numerow z jedna trawskaja miejscem, z kombinacjom baterie akumulatorow otosiornych u masywnych mblanych, fabr. marki Tulsax na 60V, 40 kapazitad trawskanych, z pintonimke suchego marki D.T.W 60/1,5 amp zanitnogo predem pmiemym 220/110 V, 1,2/1,4 A.

Do upotrcy z miatem stary aparat pmiemny "avins", stary na 5 gmerdek miestich, wyposarozony z potrzebna aparatura

Prerody telefomorne urozome se u rurkach Darymanskich pod tyubim.

Do centrali podsteronnych jst 14 aparatow aparatur telefomonych. Brouhu, roznych marek (fabrykety polskie, miemieckie i belgijskie).

Tunalska telefontorna ukladana jst niedbale, ciagle nie puzje, centrala automatyczna ukladana jst lichte umkladene, akumulatorow nie se malizuje konserwowane (pity uytaja nad elektrolit, ktory $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ uyparowuje).

W miane obcojny centrala telefomorne nie robuje nadruzje aby funkcjonowala prawiidlowo.

3. Tutajsijskie drzewiśko ułożone jest nieregularnie
 drutem miedzianym z izolacją białą (oklepana),
 umieszczonym w rurach Bergmannskich pod Tyubim,
 co z czasem po parolizacji rur doprowadzi
 do utraty i przestanie do częściowej zmiany przewodów.
 Pod Tyubim w rurach materiału parolizacji przewody
 z izolacją gumową, mimo niskiego napięcia
 Wypadek jednak przewidywać w przyszłości ^{z indywidualnymi} ~~którymi~~ firmy SPB
 też nie przewidziano takiego ułożenia dla niskiego napięcia,
 skutkiem tego nie można przy kolandacji rozciąć z tego
 powodu żadnych przewodów —

F

Za wykonane roboty elektrowizualacyjne przedłożyła firma
S.P.B. Paulewicz, Socj. Kujawo (Olsztyn i Gliwice) następujące
rachunki:

1. Rachunek z datą 31. grudnia 1946 za wykonanie
instalacji elektrycznej oświetleniowej w budynku
B.S.K. przy ul. Zygajstów N°20, na zł 268 043, 04

Rachunek ten jest o zł 47 659, 50 wyższy
od kwoty zł 220 383, 54 ustalonej przy zamówieniu
Firma S.P.B. motoryzji polskiej
zmiana pierwotnej dyspozycji (instalacje oświetleniowe
w suterainach i piwnicach pod tytułem zamówienia
pierwotnie oferowanej tańszej na rolkach), oraz
poinstalowaniem łabry punktów świetlnych w odniesieniu
do oferowanych.

Cyż podwyżka o zł 47 659, 50 jest uzasadniona
materią stwierdzonej przy kolaudacji

1a. Rachunek ^{do dodatkowej} N° 19/R z dnia 24. maja 1947
za uzupełnienie instalacji oświetleniowej
w mieszkaniach na III piętrze, na zł 9 103, -

W aktach nie znalazłem zamówienia na te
dodatkowe roboty. Wzamin tego rachunek
należy puścić odłożyć do kolaudacji.

2. Rachunek N° 17/R z dnia 17. marca 1947
za wykonanie instalacji telefonicznej na zł 320 408, -

Rachunek ten jest o zł 4 626, - wyższy

od kwoty zł 315 782, - ustalonej przy
zamówieniu. Niegodność z pierwotną ofertą
motoryzji firma S.P.B. zmiana pierwotnej dyspozycji
odwrotnie instalacji kabli instalacyjnych
i łabry punktów telefonicznych, co należy ustalić
przy kolaudacji Do przewidzenia zł 597 554, 04

2a. Računek dodatkový № 18/R z dnia
22 maja, za dodatkovu kalkulacjone 5 telefonów
i dostarczenie 1 dodatkowego aparatu telefonicznego
razem z dodatkową pracami telef. , na zt 55 650.-
Wzruszenie tego rachunku przynależy do
Komisji Kolandyzacyjnej.

3. Računek № 15/R ^{z dnia 16. V 1947} za instalację alarmową
(zabezpieczenie kas) na krotce zt 156 640.-
Računek ten ^{jest} o zt 18 000 ujemny.
od krotki zt 138 640.- instalacyj
przy zamówieniu. Firma SPB właściciel
podryzka zmianą pierwotnej dyspozycji,
co należy stwierdzić przy Kolandyzacji

4. Računek № 7/R z dnia 27 lutego 1947
za instalację elekt. drzwiową w biurach na zt 11 776, 45
Računek ten jest o zt 1366, 17 ujemny
od krotki zt 13 142, 62 instalacyj.
przy zamówieniu. Zmniejszenie krotki w rachunku
umotywowane jest zmniejszeniem instalacji w odniesieniu
do projektowanej

5. Računek № 8/R z dnia 27 lutego 1947
za instalację elekt. drzwiową w klatce schodowej
razem z mierzakami, na zt 43 406, 75

Računek ten jest o zt 2 191, 19 ujemny
od krotki zt 41 215, 56 instalacyj przy
zamówieniu. Zwiększenie krotki w rachunku
właściciel firmy SPB powiększeniem instalacji
w odniesieniu do projektowanej w mierzakach

Razem ujemnie rachunki ujemne krotki zt 865 027, 24

(8)

W odniesieniu do umówionej w zamówieniu kwoty zł 729.163,72, kwota wykonanych instalacji elektrycznych w kwocie 885027,24 ze o zł 135863,52 więcej, co stanowi około 18,5% w odniesieniu do kwoty umówionej.

Po stopniowym zbieraniu typów wymienionych instalacji proponuje wypłacić firmie SPB ^{przed kolekcją} następujące kwoty:

1. Na rachunek z dnia 31. grudnia 1946
za instalacje obrzędnicze elektryczne okragto zł 200 000 -
tj. o zł 20383,54 mniej od umówionej kwoty
X zł 220383,54

Zadanie wypłaty 90% od zł 277146,34
ma jako opiewają rachunki pobrane pod 1 i 1a
umowam przed kolekcją ze niewykonanymi.

2. Na rachunek N° 17/R z dnia 17. marca 1947
za instalacje telefoniczne okragto zł 140 000 -
tj. koszt akumulacji i parowania,
koszt instalacji rurki i przewodów, z wykonaniem
techniczny telefonicznej awisa i aparatów telefonicznych
do których wóci prawo własności Dyrekcja
określa Poczta i Telegrafów w Katowicach

3. Na rachunek N° 15/R z dnia 16. V. 1947
za instalacje alarmowe okragto zł 100 000 -
tj. jedynie koszt aparatów z wykonaniem
wszystkich wykonanych instalacji przewodów

4. Na rachunki N° 7/R i 8/R z dnia 27. lutego 1947
za instalacje drzewkowe okragto zł 50 000 -
tj. około 90% sumy obu rachunków

Razem ma się wypłacić zł 490 000 -

